

Наименование подрядной организации / Name of the construction contractor: Филиал Акционерной Компании "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети" Yamata Yatirim Insaat Turizm ve Ticaret A.S.			ЗАКЛЮЧЕНИЕ № / REPORT № YMT-P1-ALP-0033-RT-2934 от / issued 20.01.2022			Наименование лаборатории / Name of the laboratory: ООО «АВТО ЛИДЕР ПЕРМЬ» Laboratory NDT «AVTO LIDER PERM»				
Наименование объекта / Project: Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод. Нелицензионные установки. Amursky gas Processing plant. Phase 4. Gas processing plant. Non-licensed facilities.						Номер свидетельства / license № 04A110208 действительно до / valid till: 27.12.2023 г.				
Наименование технологического узла / Name of the process unit:		P1Y29205				Наименование НТД, регламентирующего требования к оценке качества соединения / NDT regulating requirements for quality assesment of weld joints:		ГОСТ 32569-2013; ГОСТ 7512-82; ASME B31.3		
Титул / Title: 4.1.8.11.219		Номер чертежа / Drawing number: 0055-4.1.8.11.219-TM.IS-0627								
Номер линии / Line number: 2-11-942029		Категория трубопровода / Category of pipeline: B-I / V-I								
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАДИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ / RT OF WELDED JOINTS										
Контроль выполнен в соответствии с технологическим документом / Testing is done in accordance with the tehnological document: ТК-ПК-03-3										
Оборудование (принадлежности) для контроля / RT Equipment and Tools: Рентгеновский аппарат «Март-200» №603, Рентгеновская пленка AGFA STRUCTURIX D7; Канавочные эталоны чувствительности №11; Денситометр ДП 5004 №2273; Маркировочные знаки № 2 № 6; Негатоскоп X-LED № xld-366 / X-ray Machine «Mарт-200» №603; X-ray film AGFA STRUCTURIX D7; Groove sensitivity standards №11; Densitometr ДП 5004 №2273; Marking marks № 2 № 6; Negatoscope X-LED № xld-366.										
№ n/n / Seq n-r	Номер сварного соединения / Welder joint number	Размер свариваемых элементов / Size of welded elements, mm	Клеймо сварщика / Welder code (stamp)	Номер снимка (координаты мерного пояса) / Image number (film belt position)	Параметры снимка: Чувствительность снимка в (мм), величина Е.О.П. / Image parameters: image sensitivity, (mm), optical density unit value	Описание выявленных дефектов / Description of detected defects		ЗАКЛЮЧЕНИЕ (годен, ремонт, вырезать) / CONCLUSION (appropriate, repair, cut off)	Примечания / Note	
1	F1.13	60,3x8,74+60,3x8,74	A9BX	1	0,40 / 2,4	дефектов не обнаружено/defects not detected		годен / appropriate		
				2	0,40 / 2,7	Aa0,8				
				3	0,40 / 2,4	дефектов не обнаружено/defects not detected				
				4	0,40 / 3,5	дефектов не обнаружено/defects not detected				
Контроль провел / Checked by:			Алтынкайа Касым / Altinkaya Kasim		2 уровень № 0010-6982 до 21.02.2023 / 2 level № 0010-6982 till 21.02.2023				20.01.2022	
			(фамилия, инициалы / surname and initials)		(уровень квалификации, № удостоверения / qualification level, certificate No)		(подпись / signature)		(дата / date)	
Начальник лаборатории / Laboratory head			Аталай Мурат / Atalay Murat		2 уровень № 0010-6986 до 21.02.2023 / 2 level № 0010-6986 till 21.02.2023				20.01.2022	
			(фамилия, инициалы / surname and initials)		(уровень квалификации, № удостоверения / qualification level, certificate No)		(подпись / signature)		(дата / date)	
Акт получил, с результатами контроля ознакомлен / I have received the act and have been familiarized with the results of the inspection					ИНЖЕНЕР К.К.И.К. ВОЛЬСКИЙ А.П. 21.01.2022		20.01.2022		20.01.2022	
			(фамилия, инициалы / surname and initials)		(должность / position)		(подпись / signature)		(дата / date)	
Еа - Трещина вдоль шва / Longitudinal crack:			Ab - Цепочка пор / Aligned porosity:			Cc - Скопление вольфрама / Cluster tungsten inclusion:				
Eb - Трещина поперек шва / Transverse crack:			Ac - Скопление пор / Cluster porosity:			O - Окисные включения / Oxide inclusion:				
Ec - Трещина разветвленная / Branched crack:			Ba - Отдельное включение шлака / Single slag inclusion:			Fa - Вогнутость корня шва / Root concavity:				
Da - Непровар в корне / Incomplete root penetration:			Bb - Цепочка шлака / Aligned slag inclusion:			Fb - Выпуклость корня шва / Root convexity:				
Db - Непровар между валиками / Incomplete inter-pass fusion:			Bc - Скопление шлака / Cluster slag inclusion:			Fc - Подрез / Undercut:				
Dc - Непровар по разделке / Incomplete bevel fusion:			Ca - Отдельное включение вольфрама / Single tungsten inclusion:			Fd - Смещение кромок / High low bevel:				
Aa - Отдельная пора / Single porosity:			Cb - Цепочка вольфрама / Aligned tungsten inclusion:			Дефектов не обнаружено (ДНО) - No Defects				

ИНЖЕНЕР К.К.И.К.
ВОЛЬСКИЙ А.П.
21.01.2022

426

ООО «ТНН» 210122
ИНЖЕНЕР СК
ГАРКИН А.В.